

要求水準書（案）【設計・建設工事編】に関する質問等回答

種別	番号	箇 所		質問等の内容	回答
質問	1	(ページ)	6	日ごとの搬入量を想定するため、計量データをいただけないでしょうか。	入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	第 1 章 第 2 節 1. 2)		
		(項目名)	処理量		
質問	2	(ページ)	10	事前選別時に破袋して中身の確認が必要と考えます。フローシートは参考とし、事業者にて破袋機の採用・不採用含めてフローシートを計画してもよろしいでしょうか。	機能に支障のない範囲で事業者提案とします。
		(項目番号)	第 1 章 第 3 節 6.		
		(項目名)	参考：処理フローシート		
質問	3	(ページ)	35	5) (1) 「受入貯留ヤードの容量は、搬入日1日分相当以上とする。」とありますが、1日分は公称能力と同等と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
		(項目番号)	第 3 章 第 1 節 3.		
		(項目名)	受入貯留ヤード		
質問	4	(ページ)	41	手選別コンベヤの記載がありますが、37ページ第3章第1節7. 処理不適物等除去コンベヤと重複した設備となりますので、本コンベヤは設置しない計画としてよろしいでしょうか。	選別機能を確保できる場合は可とします。
		(項目番号)	第 3 章第 3 節 4)		
		(項目名)	手選別コンベヤ		
質問	5	(ページ)	47	「※参考：既設井戸のポンプ仕様」について、その既設井戸の位置をご教示ください。また、他に利用できる既設井戸があれば、ご教示ください。	入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	第 4 章第 1 節 3. 2)		
		(項目名)	プラント用井水		
質問	6	(ページ)	49	機器冷却水が必要となる機器が無い場合は、機器冷却塔は不要としてもよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
		(項目番号)	第 4 章第 1 節 6		
		(項目名)	機器冷却塔		

種別	番号	箇 所		質問等の内容	回答
質問	7	(ページ)	66	雑用空気にて機器・弁類等の運転が可能な場合は、計装用空気圧縮機は不要としてもよろしいでしょうか。	機能に支障がない場合は可とします。
		(項目番号)	第8章2		
		(項目名)	計装用空気圧縮機		
質問	8	(ページ)	68	土木・建築工事の範囲外として、「(2)提示資料以外の汚染土壌処分」とありますが、提示資料には汚染土壌の資料がありません。予定されている旧ごみ焼却施設解体において、土壌汚染調査（ダイオキシン類含む）および汚染土壌処分が実施されるものとし、本工事においては土壌汚染調査（ダイオキシン類含む）および汚染土壌処分は範囲外という認識でよろしいでしょうか。	建設工事の際には、旧ごみ焼却施設等の解体工事により敷地内（工事範囲内）の汚染土壌は撤去されていることを想定しておりますが、入札公告までに汚染土の処分が必要となる見込みが生じた場合は、入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	第9章第1節1. 2) (2)		
		(項目名)	汚染土壌処分		
質問	9	(ページ)	68	土木・建築工事の範囲外として、「(1)提示資料以外の地下埋設物撤去」とありますが、本工事の着手時に敷地内に残置されている構造物、外構（アスファルト、排水側溝、フェンス等）、埋設物等があれば、ご教示ください。	建設工事の際には、旧ごみ焼却施設等の解体工事により敷地内（工事範囲内）の残置物はすべて撤去されていることを想定しておりますが、入札公告までに残置物が発生する見込みが生じた場合は、入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	第9章第1節1. 2) (1)		
		(項目名)	地下埋設物撤去		
質問	10	(ページ)	69	工事中における監督員用の仮設事務所の事務所用備品類（机・椅子・ロッカー・書棚等）の物品・数量をご教示ください。	4～5名の利用を想定し、事務机2～3台、6人掛け作業机1台、椅子数脚、ロッカー、書棚、ヘルメットラック、空調設備等を想定します。詳細は本組合との協議により定めます。
		(項目番号)	第9章第1節1. 5) (4)		
		(項目名)	監督員用事務所		
質問	11	(ページ)	70	「構内道路への搬入口は、既設の橋の強度を確保したうえで流用するか、新たな橋を設ける」とありますが、前面道路の市による雨水幹線工事は、本工事着手時には完了しているという認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
		(項目番号)	第9章第1節2. 2) (1)		
		(項目名)	車両動線計画		

種別	番号	箇 所		質問等の内容	回答
質問	12	(ページ)	70	リサイクル施設での1回あたりの受入人数をご教示ください。	リサイクル施設単独での見学実績はなく、ごみ焼却施設と併せた見学を行っています。令和7年度の日一件当たりの最大人数は103人です。(管内小学校)詳細は入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	第9章 第1節2.(3)		
		(項目名)	施設見学者動線計画		
質問	13	(ページ)	75	「本工事に伴い発生する残土は、極力構内で再利用し、処分する場合には組合と協議のうえ、決定すること。」とありますが、残土処分の処理方法の指定および指定処分先があれば、ご教示ください。	残土処分については事業者提案とします。
		(項目番号)	第9章第2節2.(2)(6)		
		(項目名)	基礎構造		
質問	14	(ページ)	79	「④その他 必要に応じて、沈殿池及び雨水調整池を設ける。」とありますが、雨水対策範囲は建築基準法上の敷地全体で計画するものと考えます。対策すべき雨水処理量(m3/h)および雨水処理方法をご提示お願いいたします。	当該施設の工事範囲内での雨水処理量を想定していただき、雨水処理方法は事業者提案とします。
		(項目番号)	第9章第3節1.(1)		
		(項目名)	造成工事		
質問	15	(ページ)	86	避雷設備の仕様として「JIS A4201 避雷針基準によること」とありますが、国土交通省告示第151号より適用規定が変更となっております。「JIS Z9290-3-2019」に読み替えるものという認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
		(項目番号)	第9章第5節1.(8)(1)		
		(項目名)	避雷設備		
質問	16	(ページ)		本資料では、既存の計量棟が工事範囲外にありますが、既存の粗大ごみ処理施設及びリサイクルセンター用の仮設計量機を設置し、工事期間中も運用可能とした場合、既存計量棟の解体・新設計量棟の建設工事等を考慮し、既存の計量棟を含めた工事範囲としていただくことは可能でしょうか。工事範囲は、添付資料1をご参照ください。	既設計量棟は工事範囲外とします。
		(項目番号)	添付資料②		
		(項目名)	現況平面図		
質問	17	(ページ)		本図面のCADデータをいただけないでしょうか。	妥当性・合理性等の観点から検討し、入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	添付資料②		
		(項目名)	現況平面図		

種別	番号	箇 所		質問等の内容	回答
質問	18	(ページ)		既設井戸の水質検査成績書ですが、数値が見えにくい部分がありますので、もう少し鮮明なものをご提示いただけないでしょうか。	入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	添付資料⑩		
		(項目名)	水質検査成績書		
質問	19	(ページ)		前面道路の雨水幹線構造図をご提示お願いいたします。	妥当性・合理性等の観点から検討し、入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	添付資料⑭		
		(項目名)	橋詳細図		
質問	20	(ページ)		受電位置が工事範囲から外れています。最寄りの電柱より受電は可能でしょうか。	妥当性・合理性等の観点から検討し、入札公告時に入札説明書等において公表します。
		(項目番号)	添付資料⑯		
		(項目名)	受電位置図		
提案	1	(ページ)	7	3) 選別設備の磁性物、アルミ、不燃物、可燃物の4種選別と記載がありますが、不燃物及び可燃物を破碎残渣として回収し、処理していただく提案は可能でしょうか。その場合の選別種類は、磁性物、アルミ、破碎残渣の3種となります。	4種選別を基本とします。最終処分量の最小化及び資源化を重視して提案してください。
		(項目番号)	第1章第2節5		
		(項目名)	主要設備方式		